苏州市水务局生产建设项目水土保持监督检查表

项目名称	“苏地2017-WG-76号”地块建设项目	
一、基本信息	建设地点	相城区元和街荣泰街以北，织锦路东，春申湖路以南、金砖路以西
	建设单位地址（邮编）	
	法定代表人（负责人）	胡玮
	联系人	马越
	联系电话	13771824299
	开工时间	2019.9
	竣工时间	2024.12
	主体工程形象进度（完成工程投资百分比）	
	水土保持监测单位	苏州工业园区兆源设计咨询有限公司
	水土保持监理	
二、水土保持工作开展情况		
1、水土保持工作组织管理情况： 建设单位已成立水土保持专项小组，并配备了专人负责水土保持相关事宜		
2、水土保持方案审批（含重大变更）情况、水土保持后续设计情况： 该项目于2021年5月14日完成水土保持方案批复，许可文号：苏市水务许可[2021]124号，审批单位：苏州市水务局，无重大变更。		

3、表土剥离、保存和利用情况：

该项目为补报项目，无表土剥离。

4、取、弃土（包括渣、石、砂、矸石、尾矿等）场选址及防护情况：

（1）该项目不设取土场，回填土方除部分利用自身开挖土方，部分通过商购解决。

（2）该项目开挖土方部分临时堆放在项目红线内，用于自身回填，其他多余土方外运至其他项目进行综合利用。本项目剩余未开挖多余土方已承诺在出土前将土方综合利用项目资料进行报备。

5、水土保持措施实施情况：

（1）A 地块

1）建筑物区

临时措施：密目网苫盖。

2）道路及配套设施区

临时措施：密目网苫盖。

3）绿化区

临时措施：密目网苫盖。

（2）BD 地块

1）建筑物区

临时措施：密目网苫盖。

2）道路及配套设施区

临时措施：截水沟，密目网苫盖。

3）绿化区

临时措施：密目网苫盖。

（3）施工生产生活区

临时措施：临时排水沟，洗车平台，沉沙池。

（4）临时堆土区

临时措施：泥浆收集池，密目网苫盖。

6、水土保持监测、监理（20 万方以上）情况：

目前正在委托开展水土保持监测，水土保持监理工作由主体工程监理负责。

7、水土保持补偿费缴纳情况：

该项目尚未缴纳水土保持补偿费。

三、监督检查意见

检查人员（签字）：张勇

被检查单位代表（签字）：[illegible]　检查时间：2021.6.9

备注：本表一式两份：一份由水行政监督检查部门备案，一份交被检查单位。